

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO W P F NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013

GMINA I MIASTO DRZEWICA Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12..2013	Wykonanie 31.12.2013	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		6 273 292,26	5 748 089,56	91,6%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		21 292,26	3 990,00	18,7%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		6 252 000,00	5 744 099,56	91,9%	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)		6 273 292,26	5 748 089,56	91,6%	
- wydatki bieżące		21 292,26	3 990,00	18,7%	
- wydatki majątkowe		6 252 000,00	5 744 099,56	91,9%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 (razem)		21 292,26	3 990,00	18,7%	
- wydatki bieżące, w tym:		21 292,26	3 990,00	18,7%	
* Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Drzewica	2012 - 2013	21 292,26	3 990,00	18,7%	zadanie zakończone 30.06.2013 - osiągnięto planowane cele
II. Programy i projekty lub zadania pozostałe		6 252 000,00	5 744 099,56	91,9%	
- wydatki majątkowe, w tym		6 252 000,00	5 744 099,56	91,9%	
II. 1) Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy	2012-2014	3 460 000,00	3 398 747,85	98,2%	Podpisano umowę z wykonawcą (Przeds. Budowl-Usł-Handlowe AGAT. Zapłacono za dokumentację. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim Termin zakończenia zadania - 30 sierpnia 2014 r.Do dnia 31.12.2013 zrealizowano budynek w stanie surowym zamkniętym.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO W P F NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013

GMINA I MIASTO DRZEWICA Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12..2013	Wykonanie 31.12.2013	%	Objaśnienia
II. 2) Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Drzewica	2011-2013	1 302 000,00	1 236 786,87	95,0%	w dniu 27.03.2013 podpisano umowę z wykonawcą (EKOINSTAL S.J. Skierniewice) termin realizacji II etapu 27.09.2013. Zadanie dotyczy Szkół Podstawowych w Domasznie i Brzustowcu. Zadanie zakończono w terminie tj, 27.09.2013. Wymieniono instalację CO wraz z montażem pomp ciepła w budynkach Szkoły Podstawowej w Domasznie i Brzustowcu.
II.3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica	2013-2014	860 000,00	686 859,62	79,9%	zadanie realizowane przez powiat.Do dnia 31.12.2013 r przekazano na rachunek powiatu zgodnie z porozumieniem kwotę - 686.859,62 stanowiąca udział gminy w realizacji zadania
II.7) Remont stadionu MGKS Gerlach Drzewica w Drzewicy	2012-2014	450 000,00	420 403,39	93,4%	W dniu 4.04.2013 podpisano umowę z wykonawcą - IMPEX Łask termin zakończenia I-go etapu 18.10.2013; II etapu - 31.07.2014 Do dnia 31.12.2013 wykonano: roboty rozbiórkowe, trybunę , roboty drogowe, zakupiono akcesoria stadionowe. Dokonano również aktualizacji kosztorysów.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO W P F NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013

GMINA I MIASTO DRZEWICA Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12..2013	Wykonanie 31.12.2013	%	Objaśnienia
II. 8) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Drzewica. Zmiana Fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy dla terenów wokół zalewu(Weber+Majsterek). Sporządzenie Miejscowych Planów zagospodarowania Przestrzennego: a) fragmentu miasta Drzewica (Błonie), b) fragmentu miejscowości:Radzice Duże i Świerczyna, c) fragmentu miejscowości: Werówka, Strzyżów i Radzice Duże, d) fragmentu miejscowości:Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna	2012-2013	180 000,00	1 301,83		zadanie zrealizowano w części

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski