

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2017

ZAŁ. Nr 7 do Zarządzenia Nr 20 /2018 z dnia 22 marca 2018

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12.2017 Uchwała nr XXXIV/266/2017	Wykonanie 31.12..2017 (w roku 2017)	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		2 270 500,00	2 086 347,91	91,9%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00		
- WYDATKI MAJĄTKOWE		2 270 500,00	2 086 347,91	91,9%	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					
- wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00		
			0,00		
- wydatki majątkowe, w tym		2 270 500,00	2 086 347,91	91,9%	
			0,00		
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY I MIASTA DRZEWICA POPRZEZ INSTALACJĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH	2016-2018	50 000,00	615,00	1,23%	Gmina zożyła wniosek o srodki unijne,ze względu na przedłużony termin oceny formalnej wniosku nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie realizowane będzie w 2018 r.
TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY I MIASTA W DRZEWICY	2016-2017	2 040 000,00	1 989 783,47	97,54%	W roku 2016 wykonano dokumentacje projektową, studium wykonalności oraz aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej,. W dniu 7 marca 2017 podpisano umowę z wykonawcą termin zakonczenia zadania 30.09.2017. Generelnym wykonawcą była firma ROSA BUD. zakres prac obejmował min:wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacje solarną, wymiane posadzek, montaz sufitów podwieszanych, wymianę kanalizacji , montaż montaż instalacji alarmowej,
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. JELNIA	2017-2018	50 000,00	0,00		Nie przystapiono do realizacji zadania

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2017

ZAŁ. Nr 7 do Zarządzenia Nr 20 /2018 z dnia 22 marca 2018

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12.2017 Uchwała nr XXXIV/266/2017	Wykonanie 31.12..2017 (w roku 2017)	%	Objaśnienia
REWITALIZACJA MIASTA DRZEWICA ETAP I	2017-2020	65 500,00	51 664,95	78,88%	Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe (ul. 17-go Stycznia , zadaszania stadionu, monitoringu miejskiego, rewitalizacji parku przy Pl. Wolności,) opracowano program funkcjonalno - użytkowy - Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej ; Parku przy Pl. Wolności).
ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIASTA DRZEWICA	2017-2018	65 000,00	44 284,49	68,13%	Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe (Budowa toru do jazdy rowerem w m. Drzewica ; zagospodarowanie rezerwu przyległego do zalewu przy ul Zdrojowej ; , studium wykonalności , opracowano dokumentację dla zadania " zagospodarowanie terenów zieleni na terenie skweru przed budynkiem UGiM w Drzewicy

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Raszewski